

Акт о результатах контроля от 25.05.2022

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Установка частотного преобразователя на тягодутьевое оборудование котельной «Мелькомбинат»	2022	2022	№ б/н от 24.05.2022	246 800 руб.	246 800 руб.	Концессионные обязательства исполнены на 100%