

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок мероприятия выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
I	Установка частотных преобразователей на тягодутьевое и насосное оборудование на котельной «Амурсельмаш»	2021	2021	№ 1	217,65	217,645	Уменьшает износ вентиляторов и других узлов системы наддува и дымососа. Снижение расходов электроэнергии на 50-65%. Увеличивает срок службы электродвигателей.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок мероприятия выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
I	Установка частотных преобразователей на тягодутьевое и насосное оборудование на котельной «Мелькомбинат»:	2021	2021		430,93	430,932	
а)	Установка частотных преобразователей на дымосос				98,58	98,581	Уменьшает износ вентиляторов и других узлов системы наддува и дымососа. Снижение расходов электроэнергии на 50-65%. Увеличивает срок службы электродвигателей.
б)	Установка частотных преобразователей на сетевой насос			№ 3	332,35	332,351	Снижение расходов электроэнергии на 50-65%. Увеличивает срок службы электродвигателей. Стабилизация давления в системе.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок мероприятия выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
I	Модернизация участка тепловой сети котельной «Мелькомбинат» ул. Куйбышева, 17ТК-10-ТК-8ТК1	2021	2021	№ 4	4 285,59	4 285,895	Модернизация квартального участка теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С), эффективность мероприятия выражается в снижении потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и снижении расхода топлива на производство этой тепловой энергии, а также бесперебойной работы тепловой сети.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Установка частотных преобразователей на тягодутьевое и насосное оборудование на котельной «Южная»	2021	2021	№ 5	99,10	99,097	Уменьшает износ вентиляторов и других узлов системы наддува и дымососа. Снижение расходов электроэнергии на 50-65%. Увеличивает срок службы электродвигателей.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация участка тепловой сети котельной «Южная» ТК-76 до школы № 2	2021	2021	№ 6	738,28	738,268	Модернизация участка теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С), эффективность мероприятия выражается в снижении потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и снижении расхода топлива на производство этой тепловой энергии, а также бесперебойной работы тепловой сети.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация участка тепловой сети котельной «Районная» (пер. Интернациональный) ТК104-ТК33	2021	2021	№ 7	1 527,60	1 527,602	Модернизация участка теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С), эффективность мероприятия выражается в снижении потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и снижении расхода топлива на производство этой тепловой энергии, а также бесперебойной работы тепловой сети.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Установка частотных преобразователей на тягодутьевое и насосное оборудование на котельной «Районная»	2021	2021	№ 8	308,18	308,176	Уменьшает износ вентиляторов и других узлов системы надува и дымососа. Снижение расходов электроэнергии на 50-65%. Увеличивает срок службы электродвигателей.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Реконструкция (модернизация) участка тепловой сети котельной «Транспортная» с применением ППУ изоляции, обустройством дренажного колодца ТК-5-ТК-6 по ул. Гастелло с полной заменой труб. Ду 500 мм.	2021	2021	№ 9	3 927,89	3 234,012	Модернизация участка магистральной теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С), эффективность мероприятия выражается в снижении потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и снижении расхода топлива на производство этой тепловой энергии, а также бесперебойной работы тепловой сети.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация участка тепловой сети котельной «Берег» (гостиница Заря) ТК55-ТК57	2021	2021	№ 10	1 217,02	2 554,062	Модернизация участка теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С), эффективность мероприятия выражается в снижении потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и снижении расхода топлива на производство этой тепловой энергии, а также бесперебойной работы тепловой сети.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок мероприятия выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Реконструкция (модернизация) участка тепловой сети котельной «Транспортная» в районе ТК-67 до МКД по ул. Юго-Западная, 34	2021	2021	№ 11	2 167,96	2 739,654	Модернизация участка теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С), эффективность мероприятия выражается в снижении потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и снижении расхода топлива на производство этой тепловой энергии, а также бесперебойной работы тепловой сети.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок мероприятия выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация подогревателя пароводяного ПП1.537.2, водяного ВВП16×325×4000 котельной «Амурсельмаш»	2021	2021	№ 12	2 418,22	2 576,147	Для повышения эффективности отопительной системы и стабильной температуры для подачи ГВС.

Акт о результатах контроля от 17.12.2021

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок мероприятия выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация участка теплотрассы котельной «Транспортная» ТК-1-ТК-2	2021	2021	№ 13	4 579,90	4 096,76	Модернизация магистрального участка теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С), эффективность мероприятия выражается в снижении потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям и снижении расхода топлива на производство этой тепловой энергии, а также бесперебойной работы тепловой сети