

Акт о результатах контроля от 27.10.2020

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Изготовление проектно-сметной документации по замене котлов на котельной «Южная»	2020	2020	б/н	1 927,72	1 927,72	Развитие промышленного и гражданского строительства в данном микрорайоне, подключение новых абонентов, повышение надежности при обеспечении потребителей тепловой энергией.

Акт о результатах контроля от 27.10.2020

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация водогрейного котла № 1 котельной «Транспортная»	2020	2020	№ 1	14 442,65	14 442,65	Увеличение КПД котла (5-6%), после замены изношенных конвективных и экранных труб. Снижение расхода топлива (мазута), удельного расхода условного топлива для предприятия в целом.

Акт о результатах контроля от 27.10.2020

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Модернизация участка тепловой сети котельной «Транспортная» по ул. Железнодорожная ТК67-ТК69	2020	2020	№ 1	8 190,25	3 911,85	Модернизация участка теплотрассы с заменой труб и изношенной, морально устаревшей минераловатной тепловой изоляции с теплопроводностью 0,07 Вт×Вт/(м×С) на более современную тепловую изоляцию ППУ (пенополиуритановые скорлупы), с теплопроводностью 0,0380,07 Вт×Вт/(м×С). Повышение надежности передачи по сетям теплоносителя при обеспечении потребителей тепловой энергией.

Акт о результатах контроля от 27.10.2020

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий, тыс. руб.		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Реконструкция (модернизация) котельной «125 квартал», замена котла КВм 1,28 КБ № 2 на котел КВм 1,86-95ШП	2020	2020	№ 1	3 920,09	3 920,09	Увеличение мощности котельной, экономия топлива.