

Акт о результатах контроля от 25.08.2022

№ п/п	Наименование мероприятия, предусмотренного концессионным соглашением	Срок выполнения мероприятия		№ акта выполненных работ	Объем средств, предусмотренных на реализацию мероприятий		Примечания
		План	Факт		План	Факт	
1	Установка частотных преобразователей на тягодутьевое и насосное оборудование на котельной «Транспортная»	2022	2022	№ б/н от 25.08.2022	491 900 руб.	491 900 руб.	Решение проблемы снижения неоправданных потерь энергии, автоматизация технологических процессов производства и подачи тепловой энергии.